確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
31	4/17　受取済	有り	・土地利用計画図：「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。	☑
32	4/17　受取可	有り	・設備図：敷地内汚水「最終桝⇒敷地内最終汚水桝」に修正願います。 ・設備図：敷地内雨水「敷地内最終雨水桝」と追記願います。 ・設備図：汚水接続先「汚水桝⇒既設公共汚水桝」に修正の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・設備図：雨水接続先「会所桝（新設）⇒新設街渠桝設置」に修正のう「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。	☐
33	5/21　受取済	有り	・配置図兼排水計画図：敷地内の最終汚水桝付近に「既設最終汚水桝」と追記及び道路上に汚水桝に「汚水桝⇒既設公共汚水桝」と修正の上「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・配置図兼排水計画図：雨水接続先、敷地内最終雨水桝付近に 西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。	☐
34	4/30　受取済	無し		☐
35	－　受取済	有り	・配置図：雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市**土木管理課**と**協議**の上**接続許可**を**得て**ください。また申請地北側の「既設雨水開口」の**閉塞方法**についても協議をお願いします。 ・配置図：汚水接続先、「下水本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・付近見取図：「縮尺」記載願います。 パース：屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。 ※都市まちづくり課より指摘事項	☑
36	－　受取済	有り	・配置図：汚水接続先「汚水本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ※緑化求積図:防草シートは緑地面積に算定できないため、再度緑地面積を正しく算定願います。（地区計画の届出内容と整合させてください。）	☐
37	5/11　受取済	有り	・付近見取図：「付近見取図」と図面名記載願います。 ・断面図：「2面」以上の断面作成願います。 ・断面図：平面図と「室名称」整合させてください。 ・（第三面）：【3.都市計画区域・・・】「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。 修正願います。	☐
38	－　受取済	有り	・配置図：汚水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：「宅内最終雨水桝」について**凡例と相違**していますので**凡例**と合わせること。 ・平面図：**平面図**に**断面図と整合する位置**にX-X'Y-Y'の位置を図示願います。	☐
39	―		5/28取り下げ	☐
40	―　受取済	有り	・付近見取図：図名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地南東側「法第42条第1項道路⇒法42条第1項第1号道路」に修正願います。	☐

※　「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※　「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。　※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
101	6/25　受取済	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地東側対側にある「公園」と追記の上「ごみ置場」図示願います。 配置図：敷地周囲の「構造物」図示願います。 ※管路敷東側擁壁等図示願います。	□
102	6/25　受取済	有り	・配置図：敷地周辺「構造物」図示願います。 擁壁、フェンス等図示願います。 ・断面図：平面図と整合するよう「納戸⇒洋室A,B,C」修正願います ・平面図：断面図と整合するよう「断面符号」追記願います	□
103	7/1　受取済	有り	・配置図：雨水排水、「既存集水桝やり替え⇒改修街渠桝へ接続」に修正願います。 ※申請地北西側敷地内側溝の排水先図示願います。L型側溝への垂れ流し禁止 敷地内で集約し、敷地内最終雨水桝から公共街渠桝への接続としてください。 ※1宅地1排水でご計画ください。 また、**接続方法**を確認の上**図面に図示**願います。 ※雨水側溝と重なることはありません。 ・配置図：申請地南・西側に「公園」と追記願います。	□
104	―　受取済	有り	・配置図：汚水接続先について本市**下水道課と協議**の上**接続許可**を**得て**ください。 また、**接続方法**を確認の上**図面に図示**願います。 ・配置図：敷地設定について道路認定が**側溝壁**を含んでいるため**側溝壁を省いた** 敷地設定としてください。 ・配置図：申請地南西側道路幅員「6，200」北西側「8，200」に修正願います 配置図：雨水接続先「既設集水桝へ接続」と追記願います。	□
105	6/30　受取済	有り	・配置図：申請地南西側前面道路に「既設公共汚水桝」がありますので原則 既設公共汚水桝に接続の計画としてください。また接続先は「公共下水へ 既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ※接続位置を変更する計画ですので本市**下水道課**と**協議**の上、**許可** を**得て**ください。 配置図：申請地南西側側溝に「既設雨水開口」がりますので原則「既設雨水 ・開口」を利用する計画としてください。 位置の変更を行う場合は本市**土木管理課**と**協議**の上**許可を得て**ください。 又**既設開口**の**復旧方法**についても協議願います。	□
106	7/1　受取可	有り	配置図：接道東側「道路幅員」追記願います。	□
107	7/1　受取済	無し		□
108	7/1　受取済	有り	・付近見取図：「4戸を申請地」として表記しないでください。 ・配置図：雨水接続先、新規で側溝に「雨水開口を設ける計画」とさ れる場合は本市土木管理課と接続協議後、許可を得てください。 ※要協議 ・配置図：新規で「汚水を接続される場合」は、本市下水道課と接続協議 及び許可を得てください。※要協議	□
109	7/1　受取済	有り	・付近見取図：「4戸を申請地」として表記しないでください。 ・配置図：汚水接続先道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ 放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先、新規で側溝壁に開口を設ける場合は本市土木管理 課と協議の上、接続許可を得てください。	□
110			10/1取り下げ	□

※　「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※　「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。　※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
181	9/16　受取済	有り	・配置図：汚水接続先、新規で**汚水接続**される場合は本市**下水道課**と接続方法について協議し**許可を得た内容**を図面に反映してください。 ※通常「新設公共汚水桝」を道路上に図示のうえ「新設公共汚水桝へ接続」と記載して頂くことになります。 ・配置図：雨水接続先の道路側溝がありません！現地確認の上接続先をご計画ください。	□
182	9/17　受取済	無し		□
183	9/24　受取済	有り	・配置図：当該申請建物部分に「申請建物」と追記願います。 ・断面図：Y-Y' 断面図の2階部分「洋室B⇒洋室C」ではありませんか？	□
184	9/24　受取済	有り	・配置図：当該申請建物部分に「申請建物」と追記願います。 ・配置図：雨水接続先「街渠桝へ接続」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・配置図：配置図に「Y-Y'断面線」図示願います。 ・断面図：断面図の図名「立面図⇒断面図」に修正願います。	□
185	－　受取済	有り	・配置図：道路幅員、「開発登録簿と整合」させてください。 ・配置図：第二種住居、第二種中高層の下に「第3種高度、第2種高度」も追記願います。 ・給排水図：凡例に記載の「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」「水路へ放流⇒既設集水桝へ排水」に修正願います。	□
186	－　受取済	有り	・配置図：道路幅員、「開発登録簿と整合」させてください。 ・配置図：第二種住居、第二種中高層の下に「第3種高度、第2種高度」も追記願います。 ・給排水図：凡例に記載の「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」「水路へ放流⇒既設集水桝へ排水」に修正願います。 ※車道部分に記載の「既設**集水桝**⇒既設**街渠桝**」に修正願います。 ※歩道部分に記載の「**新設**集水桝⇒**既設**集水桝」に修正願います。	□
187	－　受取済	有り	・配置図：道路幅員、「開発登録簿と整合」させてください。 ・配置図：第二種住居、第二種中高層の下に「第3種高度、第2種高度」も追記願います。 ・給排水図：凡例に記載の「公共下水へ放流⇒**既設公共汚水桝**へ接続」「水路へ放流⇒**既設**集水桝へ排水」に修正願います。 ※**歩道**部分に記載の「既設汚水桝⇒既設**公共**汚水桝」に修正願います。 ※**車道**部分に記載の「**既設集水桝⇒既設街渠桝**」に修正願います。	□
188	9/25　受取済	有り	・付近見取図：図名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：道路対側歩道部分の「幅員」追記願います。 ※北側「1,950」南側「2,770」 ※側溝蓋掛け部分及び越境構造物について本市土木管理課と要協議願います。 ・設備図：汚水接続先、接続矢印向き修正の上「既設公共汚水桝」へ接続と追記願います。	□
189	9/25　受取可	有り	・（第三面）：【7.敷地面積】【ロ.用途地域等】⇒確認の上修正願います。 ・配置図：X軸Y軸断面図に「境界線名」追記願います。 ・配置図：汚接続先「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います ・配置図：雨水放流先、敷地南東側に既設開口あり！**新規**で雨水開口を儲ける場合本市土木管理課と既設開口閉塞と新設開口新設について**要協議**し**許可**を得てください。 ※側溝上部の「コンクリート構造物」**撤去**について土木管理課と協議願います。	□
190	9/28　受取済	有り	・付近見取図：図名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地北西側「道路種別」追記願います。 ・配置図：汚水接続先「下水本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います ・配置図：水路に放流する場合、接続方法について本市土木管理課と協議願います。	□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
201	10/2　受取済	無し		□
202	10/5　受取済	有り	・付近見取図：「付近見取図」と図名追記願います。 ・配置図：汚水接続先、本市下水道課と接続方法の協議し、許可を得た計画を図示してください、「下水本管へ⇒新設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ※既に協議し、許可を得ている場合はその内容を図示願います。 ・雨水接続先「側溝へ放流」と追記願います。 ・配置図：申請地南側道路に「▽道路中心線」及び「▽元道境界線」を追記の上、対側に「▽みなし後退線」と追記願います。又、「道路境界線⇒▽元道境界線」に修正し、「道路後退線⇒▽道路境界線（後退線）」に修正願います。 ・配置図：敷地側の道路後退部分の仕上げ方法（例：地先境界ブロック設置の上、ｺﾝｸﾘｰﾄ土間打ち等）を追記願います。 ※後退部分は建築基準法上の道路であるため通行できる状態にしておいてください。	□
203	―　受取済	有り	・配置図：元道道路中心線の「位置がずれ」しているため修正願います。 ・配置図：申請地側記載の「みなし道路後退線」文言削除願います。 ・付近見取図：申請地「地名、地番」追記願います。	□
204	10/7　受取済	有り	・配置図：前面道路対側に「道路境界線（後退済）」追記願います。 ・配置図：雨水接続先、「集水桝に放流⇒街渠桝に放流」に修正願います。	□
205	10/2　受取済	有り	・付近見取図：「街区名」追記願います。 ・配置図：申請地南西側「隣地境界線」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先、最終汚水桝からの接続方向矢印図示の上「汚水本管へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。	□
206	10/9　受取可	有り	・配置図：申請建物に「申請建物」と追記願います。 ・配置図：雨水排水先「集水桝へ接続⇒街渠桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：申請地北東側道路を経て「公園」があるため「公園」と追記願います。 ・配置図：申請地北東側道路の「街渠桝2個所」追加図示願います。 立面図：高さの検討図追記願います。（地区計画と整合させること）	□
207	10/9　受取可	有り	・配置図：申請地西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：X-X'、Y-Y'断面図西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：申請地西側「里道敷（管路敷）⇒管路敷（市管理）」に修正願います。 ・配置図；申請建物に「申請建物」と追記願います。 ※断面図の図名を「立面図⇒断面図」に修正願います。	□
208	10/13　受取済	有り	・配置図：申請地南西側道路幅員「5,567⇒5,670、4,978⇒5,040」に修正願います。 ・外構設備図：汚水接続先「新設公共桝に接続⇒新設公共**汚水**桝に接続」に修正願います。「公共下水道へ接続⇒削除」願います。	□
209	10/13　受取済	有り	・付近見取図：「図名⇒付近見取図」、「方位、街区名、作成者名」記入願います。 ・配置図：申請地北東側道路「道路構造物：I型側溝、街渠桝」図示願います。 ・配置図：申請地北東側道路の道路中心線「破線」図示のうえ、中心であることがわかる「寸法線及び寸法」記入願います。また併せて、「既設公共汚水桝」も追記願います。 ・排水計画図：汚水接続先「公共汚水桝⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・排水計画図：雨水接続先「街渠桝へ接続」と追記願います。 ・2面以上の「断面図」添付願います。 ・（第三面）：【14.許可・認定】「3行目⇒削除」 ※届出なし受付なし ※立面図：高さの検討図を追記願います。 （地区計画との整合を図るため）	□
210	10/16　受取可	有り	・配置図：汚水接続、「既設敷地内汚水最終桝」の位置が台帳と相違！ 現地確認の上、本市下水道課と**要協議**し、**計画**してください。また、図面に「接続先の名称」も併せて図示願います。例：「既設公共汚水本管へ接続」等 ・配置図：雨水排水接続位置について本市土木管理課と協議し、接続許可を得た接続先名を**追記**願います。 ※地区計画の届出の写しに（b）建築面積（d）高さ、正しい値に訂正したものに差し替え願います。	□

※ 「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
221	10/21　受取済	有り	・配置図：申請地北側道路「4.80⇒4.70」に修正願います。 ・配置図：申請地南側道路「6.30⇒6.20」に修正願います。 ・配置図：汚水接続先、敷地内「新設公共汚水桝⇒新設敷地内最終汚水桝」に修正の上、北側道路に「新設公共汚水桝」の計画位置を図示し、既設公共汚水本管までのルートを図示願います。また、「公共下水へ接続⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。 ・配置図：雨水接続のため本市管理道路の側溝壁に開口を設ける場合は、土木管理課で接続許可を**得て**ください。	☐
222	10/26　受取済	無し		☑
223	－　処理中	有り	・付近見取図：図名「付近見取図」と追記のうえ「街区名、〇〇2丁目」と追記願います ・配置図：申請地南東側に「線路敷」と追記願います。 ・配置図：断面図に「X-X'断面図、Y-Y'断面図」と追記願います。 ・配置図：凡例記号部分に記載の「30.64㎡⇒削除」願います。	☐
224	10/21　受取済	有り	・配置図：申請地北側「官民境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ・配置図：X-X断面図北側「官民境界線⇒隣地境界線」に修正願います。	☐
225	10/21　受取済	有り	・配置図：各境界線から建物までの寸法を追記願います。 ・配置図：申請西側道路構造物「U型側溝⇒L型側溝」の図に修正願います。 ※構造物が間違っています。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示のうえ ・「接続矢印」図示願います。 ・排水計画図：汚水接続先、「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・排水計画図：雨水接続先、「街渠桝へ接続」と追記願います。	☐
226	10/21　受取済	有り	・配置図：各境界線から建物までの寸法を追記願います。 ・配置図：申請西側道路構造物「U型側溝⇒L型側溝」の図に修正願います。 ※構造物が間違っています。 ・配置図：申請地南西側道路対側に「公園」と追記願います。	☐
227	10/22　受取済	有り	・配置図：各断面（A-A' B-B'断面図）図名表記の上、「境界線名」追記願います。 ・配置図：汚水接続先「下水本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います ・配置図：給水設備先、**矢印の向き**修正の上「給水本管へ接続⇒給水本管から引込」に修正願います。 ・配置図：道路幅員北側道路側溝壁まで含めて「4562⇒4700,4565⇒4700」修正願います。※縮尺寸法も併せること。	☐
228	10/23　受取可	有り	・配置図：X-X'断面図の西側境界線名「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：申請地南東側にある「道路」図示願います。 ※申請地と点接しています？	☐
229	10/23　受取済	有り	・配置図：雨水接続先「既設雨水桝へ接続⇒既設集水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」に接続矢印修正の上、「既設公共汚水汚水本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：対側側にも「道路後退線（後退前）及び道路後退線」追記願います	☐
230	10/26　受取済	有り	・配置図：汚水接続先、道路上に図示のある公共汚水桝に「新設公共汚水桝」と追記の上、「公共下水へ⇒既設公共汚水人孔へ接続」に修正願います。	☐

※「**受取可**」と修正事項「**有り**」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※「**処理中**」で修正事項「**有り**」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
231	－ 処理中	有り	・配置図：申請地南西側記載の道路幅員、西側「7,699⇒7,750」に修正願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上記載の「最終汚水桝⇒既設公共汚水桝」に修正願い ※最終汚水桝の記載は、敷地内でお願いします。 ※配置図凡例の記号と配置図に図示内容を併せてください。 ・配置図：雨水接続先、道路壁に新たに雨水開口を設ける計画ですの本市土木管理 （管理者）と接続の協議のうえ許可を得てください。	□
232	11/2 受取済	無し		□
233	11/2 受取済	無し	75	□
234	10/28 受取可	有り	・配置図：申請地北東側に「公園」「集会施設」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。Y－Y’ 断面図北東側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「既設公共汚水桝に接続」と追記願います。 ・配置図：申請建物部分に「申請建物」と追記願います。	□
235	11/2 受取可	有り	・配置図：申請建物に「申請建物」と追記願います。 ・配置図：申請地西側道路幅員北側から「4240⇒4500、4310⇒4620、4333⇒4730」に修正願います。※幅員の測定位置も修正願います。 ※対側の**側溝構造物**図示すること。 ・配置図：申請地西側「道路境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：申請地南西側一部境界からはみ出たブロックについて管理者と協議のこと ・立面図：屋根外壁等の色彩について明記願います。 ※（地区計画との整合を図ること。） ・配置図：外壁後退の検討式修正のこと。	□
236	10/30 受取済	無し		□
237	11/5 受取済	有り	・付近見取図：「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地北側記載の「道路扱いしない（接道：法第43条第2項）⇒道路扱いしない」に修正願います。	□
238	11/5 受取済	無し		□
239	11/4 受取済	有り	・配置図：申請地南東側**道路敷**幅員、南西側から「1810⇒1800、2039⇒2000」に修正の上、K2のポイントから南側にの幅員「1950」を追記願います。 ・配置図：申請地南東側**道路**幅員南西側から「4459⇒4500、4112⇒4200」に修正のK2のポイントから南に「4350」と追記願います。 **全幅員**について「6269⇒6300」に「6134⇒6200」に修正願います。 ・配置図：申請地外周「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※道路敷の整備方法について本市土木管理と**要協議**すること。 ・配置図：浄化槽排水先、現地に**側溝がありません！**排水先について**本市土木管理課**と**要協議**の上**接続先**を**明確**にしてください。	□
240	11/4 受取可	有り	・検査済証の写し添付願います。 ・付近見取図：「付近見取図」と図名追記願います。 ・配置図：申請地北西側道路対側の「L型側溝、街渠桝」及び前面道路の「U型側溝、集水桝」図示願います。 ・配置図：申請地北北西、北側「管理敷、水路、里道」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先、敷地内にある最終雨水桝へ集約接続する計画とし、道路側溝へは1個所の排水としてください。 **※1宅地1排水で計画してください。新たな雨水開口を設けることはおやめください。** ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水道へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
241	11/4 受取可	有り	・検査済証の写し添付願います。 ・付近見取図：「付近見取図」と図名追記願います。 ・配置図：申請地北東側道路対側の「L型側溝、街渠桝」及び前面道路の「U型側溝」図示願います。 ・配置図：雨水接続先、敷地内にある最終雨水桝へ集約接続する計画とし、道路側溝へは1個所の排水としてください。 ※1宅地1排水で計画してください。新たな雨水開口を設けることはおやめください。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水道へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	□
242	－ 受取可	有り	・付近見取図：「付近見取図」と図名追記願います。 ・配置図；「道路境界線⇒道路境界線（後退後）」と追記願います。	□
243	11/5 受取済	有り	・配置図：道路上に図示のある既設公共汚水桝に「既設公共汚水桝へ接続」と追記のう 「下水本管放流⇒既設公共汚水本管へ放流」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先、「側溝へ接続」と追記願います。	□
244	11/5 受取済	有り	・付近見取図：建築位置を確認の上修正願います。 ・配置図：道路幅員「4515⇒4430、4505⇒4430」に修正願います。 ・配置図：申請地南西側、計画CBが道路側溝に越境している部分修正願います。 ・配置図：汚水接続先、接続矢印線を「既設公共汚水桝」側に修正の上「既設[redacted]汚水桝へ接続」と追記の上「下水道へ放流⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願いま ・配置図：雨水接続先、現地の側溝壁に雨水開口が無いため、本市土木管理課と接続方協議の上許可を得てください。	□
245	－ 処理中	有り	・配置図：申請地北西側道路、元道幅員の境界に「▽元道境界線」と追記願います。 ・配置図：申請地北西側道路、「現況対側側境界線（縁石）▽、後退前境界」削除願いま ・配置図：当該地側、対側側共に寸法「1080⇒1090」に修正願います。 ※道路との境界部分、境界工（縁石、境界鋲）等で境界を明確にしておくこと。 ・配置図：道路上に図示のある「既設公共汚水桝」と追記の上「公共下水道へ接続⇒既設公共汚水桝に接続」に修正願います。 ・配置図：申請地南西側に「堤塘敷」と追記願います。 ・配置図：申請地南西側、官民境界線と堤塘敷との境界、境界工（縁石、境界鋲）等で ※境界を明確にしておくこと。また、本市土木管理課と境界付近の復旧方法について要協議すること。	□
246	11/17 受取可	有り	・配置図：申請建物に「申請建物」と追記願います。 ・配置図：雨水接続先「集水桝へ⇒街渠桝へ接続」に修正願います。 ・立面図：北側斜線の検討図の追記願います。 （地区計画と整合を図ること。）	□
247	11/12 受取可	有り	・付近見取図：「方位」記入の上「街区名、〇〇丁目」追記願います。 ・配置図：汚水接続先「下水本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先、道路側溝壁に既存雨水開口が計画位置より北西側に確認できま 位置の移動をご検討ください。計画位置に新たな雨水開口を設ける場合は、本市土木管理課で許可を得て既存開口の閉塞をする旨の許可を得てください。	□
248	11/13 受取可	有り	・配置図：申請地東側前面道路幅員南側「5.20⇒5.40」に修正願います。 ・配置図：敷地内汚水桝「新設公共汚水桝⇒新設敷地内最終汚水桝」に修正願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上に図示のある「汚水⇒既設公共汚水桝」に修正の上 ・汚水接続線修正し、「公共汚水本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・（第3面）：【1.地名地番】「〇〇丁目〇〇番〇〇に「の一部」追記願います。	□
249	11/13 処理中			□
250	11/13 処理中			□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
251	11/16 受取可	有り	・設備計画図：方位記入願います。 ・設備計画図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・設備計画図：申請地西南西側に記載の「本管へ接続⇒ガス本管より引込」に修正願います。	□
252	11/20 処理中			□
253	11/16 処理中			□
254	11/16 処理中			□
255	11/16 処理中			□
256	11/16 処理中			□
257	11/16 処理中			□
258	11/16 処理中			□
259	11/16 処理中			□
260				□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。