確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
31	4/17　受取済	有り	・土地利用計画図：「敷地境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ※その他図面も同様に修正願います。	☑
32	4/17　受取可	有り	・設備図：敷地内汚水「最終桝⇒敷地内最終汚水桝」に修正願います。 ・設備図：敷地内雨水「敷地内最終雨水桝」と追記願います。 ・設備図：汚水接続先「汚水桝⇒既設公共汚水桝」に修正の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・設備図：雨水接続先「会所桝（新設）⇒新設街渠桝設置」に修正のうえ「雨水マンホールに接続⇒既設公共雨水人孔へ接続」に修正願います。	□
33	5/21　受取済	有り	・配置図兼排水計画図：敷地内の最終汚水桝付近に「既設最終汚水桝」と追記及び道路上に汚水桝に「汚水桝⇒既設公共汚水桝」と修正の上「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・配置図兼排水計画図：雨水接続先、敷地内最終雨水桝付近に「既設最終雨水桝」と追記の上「側溝へ接続」と追記願います。 ・配置図兼排水計画図：申請地南側「敷地境界線⇒官民境界線」に西側「水路境界線⇒官民境界線」に修正願います。併せて断面図の表記の境界線名も修正願います。	□
34	4/30　受取済	無し		□
35	－　受取済	有り	・配置図：雨水接続、側溝に「新規雨水開口」を設ける場合は本市**土木管理課**と**協議**の上**接続許可**を**得て**ください。また申請地北側の「既設雨水開口」の**閉塞方法**についても協議をお願いします。 ・配置図：汚水接続先、「下水本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・付近見取図：「縮尺」記載願います。 パース：屋根・外壁の色彩がわかる資料を添付願います。 ※都市まちづくり課より指摘事項	☑
36	－　受取可	有り	・配置図：汚水接続先「汚水本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	□
37	5/11　受取済	有り	・付近見取図：「付近見取図」と図面名記載願います。 ・断面図：「2面」以上の断面作成願います。 ・断面図：平面図と「室名称」整合させてください。 ・（第三面）：【3.都市計画区域・・・】「市街化調整区域⇒市街化区域」に修正願います。 ・（第三面）：【14.許可・認定等】「令和7年12月16日⇒令和8年1月27日」に修正願います。	□
38	－　受取済	有り	・配置図：汚水接続先「既設公共下水道へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：「宅内最終雨水桝」について**凡例と相違**していますので**凡例**と合わせること。 ・平面図：**平面図**に**断面図と整合する位置**にX-X'Y-Y'の位置を図示願います。	□
39	―		5/28取り下げ	□
40	―　受取可	有り	・付近見取図：図名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地南東側「法第42条第1項道路⇒法42条第1項第1号道路」に修正願います。	□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓　次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
41	5/13　受取済	有り	・（第3面）【地名地番】修正願います。 ・給排水図：汚水接続先「道路内公共桝へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	☑
42	5/13　受取済	有り	・（第3面）【地名地番】修正願います。 ・給排水図：汚水接続先「道路内公共桝へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	☑
43	5/21　受取済	有り	・（第3面）【地名地番】修正願います。 ・給排水図：汚水接続先「道路内公共桝へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	☑
44	5/13　受取済	有り	・（第3面）【地名地番】修正願います。 ・給排水図：汚水接続先「道路内公共桝へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。	☑
45	5/13　受取済	有り	・配置図：北側道路幅員の押さえ位置「側溝壁」を含めた「表記」としてください。また、敷地断面図も「整合」するよう図示願います。 ・配置図：汚水接続先、現地に「汚水接続先」がありません！**本市下水道課と接続協議**を行い**許可**を得てください。道路上に「新設公共汚水桝」設置の上「新設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・平面図：平面図に断面図のX-X',Y-Y'断面位置がわかるように追記願います。	☑
46	5/19　受取済	有り	・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「汚水道本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・平面図：平面図にX-X',Y-Y'断面の位置を**図示**願います。断面図と整合するようにお願いします。 ・検査済証添付願います。	☑
47	5/14　受取可	有り	・配置図：申請地北側「水路⇒削除」願います。 ・平面図：平面図と断面図が整合するよう「断面符号」追記願います。	□
48	5/14　受取済	有り	・配置図：申請地東側及び南側の側溝上に図示の「鉄板⇒削除」願います。 ・配置図：申請地南側対側に水路部分に「水路」と追記のうえ「側溝⇒削除」願います。 ・配置図：申請地南側道路幅員**押さえ位置修正**の上「5431⇒4800」に修正願います。※その他関連表記修正願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ※下水道課と接続先について協議願います。 ・配置図：雨水接続先「側溝へ接続」と追記願います。 ※新規で側溝壁に開口を設ける場合は土木管理課と協議の上接続の許可を得てください。	□
49	5/14　受取済	有り	・**付近見取図、断面図**添付願います。	☑
50	5/15　受取済	有り	・付近見取図：図面名「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先「下水本管に接続⇒既設公共汚水桝へ接続」と修正願います。 ※申請地南側にも「公共汚水桝」と接続されている箇所がありますので閉塞について、本市下水道課と要協議願います。	☑

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
51	5/19　受取済	有り	・検査済証の添付願います。	☑
52	5/18　受取済	有り	・配置図：汚水接続先「公共下水へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・平面図：平面図にX-X',Y-Y'断面線追記願います。	☑
53	5/21　受取可	有り	・配置図：申請地南西側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：申請地北西側「道路境界線⇒隣地境界線」に修正願います ・配置図：雨水接続「既設街渠桝へ接続」願います。 ※街渠桝に接続する場合は本市土木管理課で許可を得てください。	☐
54	5/21　受取済	有り	・配置図：汚水接続先「最終汚水桝⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 「汚水：本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」も併せて修正願います。	☐
55	5/19　受取可	有り	・付近見取図：申請地の「街区名」追記願います。 ・配置図：申請地南東側隣接に「ごみ置場」と追記の上「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。	☐
56	―　受取可	有り	・付近見取図：申請地の「街区名」追記願います。 ・配置図：申請地側及び対側「道路構造物」を図示願います。 ※縁石、L型側溝等の表現お願いします、 ・配置図：緑化範囲を明確に示すこと。 地区計画との整合を図ること。	☐
57	5/20　受取済	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先、「敷地内最終汚水桝」の位置が現地と相違していますので位置の修正願います。凡例「下水本管に接続⇒既設公共汚水本管に接続」に修正願います。 ・配置図：給水「給水本管に接続⇒給水本管より引込」と修正願います。 ・配置図：雨水接続について、雨水開口を側溝壁に設ける場合は、本市土木管理課協議の上接続許可を得てください。	☑
58	5/20　受取済	有り	・配置図：申請地北西側の一部敷地が図面から「見切れ」ていますので修正願います。※敷地設定範囲がわかるようにお願いします。 ・配置図：申請地北東側「水道用地」と追記願います。 ・配置図：「**開発**RC擁壁⇒RC擁壁」に修正願います。 ・配置図：**宅造許可年月日**が**間違**っています。修正願います。	☑
59	5/20　受取済	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・付近見取図：「開発区画」を図示願います。 ・配置図：雨水接続先、「接続先矢印」の向きを修正の上「汚水：道路本管へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先「接続先矢印」の向きを修正の上「既設雨水会所桝へ接続⇒既設街渠桝へ接続」に修正願います。 配置図：申請地北側既存RC擁壁（開発による）「（開発による）⇒削除」願います。 ・土地利用計画図：協定締結後の図面を添付ください。	☑
60	5/20　受取可	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。	☐

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
71			6/18取り下げ	□
72	5/29　受取済	有り	・配置図・設備図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水道へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図・設備図：申請地南側「隣地境界線⇒官民境界線」に修正願います。 ・配置図：申請地西側「ため池」と追記願います。 ・（第三面）：【5.その他の区域、地域、地区又は街区】に「砂防指定区域」と追記願います。	☑
73	6/1　受取済	有り	・平面図：「X、Yの断面線」追記願います。 ※付近見取図添付願います。	☑
74	6/1　受取済	有り	・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」図示の上「公共下水へ放流⇒既設公共汚水桝へ接続」願います。 ・付近見取図：「付近見取図」と図名追記願います。 ・平面図：断面図と整合するよう「X、Y軸断面位置」図示願います。	☑
75	6/2　受取可	有り	・付近見取図：「縮尺、作成者名等」追記願います。 ※ポリカーボネート板が市道にはみ出さないようご計画ください。	□
76	－　受取可	有り	・配置図：汚水接続先「分流本管へ⇒既設公共汚水本管へ接続」に修正願います。	□
77	6/9　受取可	無し		□
78	6/9　受取可	無し	・外構図：計画緑化面積「24．83⇒25．03㎡」修正願います。	□
79	6/9　受取可	無し		□
80	6/9　受取可	無し		□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
81	－ 処理中			□
82	6/11 受取済	無し		☑
83	6/18 受取済	有り	・配置図兼1階平面図：敷地西南西側「里道⇒市管理道路」に修正願います。 ※関係する図面（排水計画図）も同様に修正願います。	☑
84	6/18 受取可	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・平面図：「断面線」追記願います。	□
85	6/18 受取済	有り	・（第3面）【14.許可・認定等】 確認済、検査済番号修正願います。 ※緑化計画図を添付願います。	☑
86	6/12 受取可	有り	・（第3面）【1.地名地番】「〇〇△丁目〇〇〇ー1**の一部**」追記願います。 ・配置図：申請地西側道路との境界「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 ※給排水計画図も併せて修正願います。 ・給排水計画図：汚水接続先「下水道本管に接続⇒既設公共汚水本管に接続」に修正願います。「既設汚水桝⇒既設**公共**汚水桝」に修正願います。	□
87	6/18 受取可	有り	・（第1面）申請先の「検査機関名」をご記入ください。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」に「接続線」の「向きを修正」の上「公共下水へ接続⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います。 ・配置図：道路部分断面B－B’断面「隣地境界線⇒道路境界線」に修正願います。 ※立面図：屋根及び外壁の色彩を明記願います。	□
88	6/18 受取済	無し		□
89	6/16 受取済	有り	・付近見取図：申請地の位置修正願います。 ・配置図：道路幅員「6900」に修正願います。 ・配置図：建築基準法上の道路種別追記願います。 ・配置図：申請地南西側「官民境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ・配置図：雨水接続先「街渠桝へ接続」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先、「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。	□
90	6/16 受取済	有り	・配置図：道路幅員［6900」に修正願います。 ・配置図：建築基準法の「道路種別」追記願います。 ・配置図：雨水接続先「街渠桝へ接続」と追記願います。 ・配置図：汚水接続先、道路上にある「既設公共汚水桝」付近に「既設公共汚水桝へ接続」と追記願います。 ・配置図：「X-X、Y-Y断面線」を配置図に追記願います。 ・配置図：Y-Y断面図の西側「官民境界線⇒隣地境界線」に修正願います。 ・配置図：道路幅員「測定位置」がわかるよう図面の「見切り部分」の修正願います。	□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
91	6/16 受取済	無し		□
92	6/16 受取可	有り	・付近見取図：に図面名称「付近見取図」と追記願います ・配置図：雨水接続先、既設雨水開口が敷地東西に各1個所ございます。 **新たに開口**を設ける場合は、本市土木管理課と**協議し許可を得て**ください。 また、既存2個所の閉塞方法についても協議し、復旧願います。 「側溝へ接続」と追記願います。※1宅地1排水でご計画ください。 ※宅地内の雨水経路の図を凡例の記号のとおり併せてください ・配置図：Y-Y' 断面図に「水路の断面」図示のうえ「高低差」を追記願います。	□
93	6/16 受取可	有り	・付近見取図：に図面名称「付近見取図」と追記願います	□
94	6/19 処理中	有り	・付近見取図：に図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：外壁後退ラインに「壁面後退線」と追記願います。 ※緩和式追記願います。 ・平面図：断面図と整合するよう「断面符号」追記願います。	□
95	6/22 受取済	有り	・付近見取図：に図面名称「付近見取図」と追記願います ・（第3面）：1．地名地番が「〇丁目」が抜けています追記願います。 ・配置図：汚水接続先「本管へ⇒既設公共汚水桝へ接続」に修正願います ※凡例の接続先も修正願います。 ・配置図：雨水接続先「集水桝へ⇒街渠桝へ接続」に修正願います。 ※凡例の接続先も修正願います。	☑
96	6/22 処理中	有り	・（第3面）【5.その他の区域、〇〇】欄に「妙見坂地区（低層住宅地区）」修正願います。 ・配置図：後退ラインに「壁面後退線」と追記願います。 ・配置図：「対側敷地境界線」削除願います。	□
97	－ 処理中			□
98	6/18 受取済	無し		□
99	6/26 処理中	無し		□
100	6/26 処理中	無し		□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。

↓ 次ページに続く

確認申請書（建築物）（市経由）受付返却状況

受付番号	受付返却状況 （返却予定日）	修正事項	修正事項内容（掲載希望の方のみ表示）	修正確認済
101	6/25 処理中	有り	・付近見取図：図面名称「付近見取図」と追記願います。 ・配置図：申請地東側対側にある「公園」と追記の上「ごみ置場」図示願います。 配置図：敷地周囲の「構造物」図示願います。 ※管路敷東側擁壁等図示願います。	□
102	6/25 処理中			□
103	7/1 処理中			□
104				□
105				□
106				□
107				□
108				□
109				□
110				□

※ 「受取可」と修正事項「有り」の同時表示の場合受取時に修正をお願いします。
※ 「処理中」で修正事項「有り」の場合、修正事項を事前にお知らせしています。 ※処理中の為、追記の場合あり。